

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
www.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam

Wethouder E.D. Wiebes
Portefeuille Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Noord/Zuidlijn en ICT

Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de Raadscommissie voor
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Datum 6 oktober 2010
Ons kenmerk 2010901941
Behandeld door J. van der Meulen
Telefoonnummer 020-556 5307
Faxnummer 020-556 5708
E-mail j.vander.meulen@nzi.amsterdam.nl
Bijlage Brief Minister van V&W inzake Noord/Zuidlijn inclusief bijlage

Onderwerp Onderzoek Rijkswaterstaat naar de implementatie door de gemeente Amsterdam van de aanbevelingen van de Commissie Veerman

Geachte Commissieleden,

Hierbij treft u aan een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan het college van B&W van Amsterdam van 28 juni 2010 over een onderzoek van Rijkswaterstaat naar de implementatie door de gemeente Amsterdam van de aanbevelingen van de Commissie Veerman, met als bijlagen een brief van de Minister aan de Tweede Kamer van dezelfde datum over hetzelfde onderwerp en de onderzoeksrapportage van Rijkswaterstaat. In de vergadering van uw commissie van 1 juli 2010 heb ik u toegezegd dat u deze brieven en het rapport van Rijkswaterstaat zou ontvangen.

De brief en de rapportage van Rijkswaterstaat vloeien voort uit een spoeddebat dat de Tweede Kamer op 17 december 2009 heeft gehouden naar aanleiding van het rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn van de gemeenteraad van Amsterdam. In dat debat is onder andere de toezegging gedaan dat Rijkswaterstaat de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Veerman door de gemeente Amsterdam zou onderzoeken. Dit heeft geleid tot bijgevoegde rapportage.

De Minister schrijft hierover in zijn brief aan de Tweede Kamer het volgende: "Uit de rapportage van Rijkswaterstaat blijkt dat de gemeente Amsterdam op schema ligt bij het doorvoeren van de aanbevelingen van de Commissie Veerman. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor het afronden van het project. Tegelijkertijd neemt het implementatieproces van de aanbevelingen nog enige tijd in beslag."

Ik ben blij met dit oordeel van Rijkswaterstaat, dat in lijn ligt met de goedkeurende accountantsverklaring bij het Noord/Zuidlijn-deel van de Rekening van de dienst IVV over 2009, die u eerder van mij ontvangen heeft.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de stand van zaken weer te geven ten aanzien van het enige inhoudelijke punt waar naar het oordeel van Rijkswaterstaat nog een stap te maken is, het projectoverstijgende risicomanagement. De dienst Noord/Zuidlijn (DNZL) heeft samen met betrokkenen van AMSYS, dienst IVV en GVB eind mei/begin juni 2010 een top-down analyse gemaakt van zogenaamde ongewenste topgebeurtenissen. Voor zover dit nog niet het geval was zijn deze risico's opgenomen in het risico-dossier Noord/Zuidlijn. Verder zijn waar nodig werkprocessen aangepast en is afgesproken vervolgsessies te organiseren. Op deze manier geeft de DNZL samen met de betrokken partijen invulling aan het projectoverstijgende risico-management.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric D. Wiebes'. The signature is fluid and cursive, with a small mark above the 'e'.

Eric D. Wiebes
Wethouder Noord/Zuidlijn

Weth Wiebes



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

AFGEKOMEN
30 JUNI 2010
KAB BM

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070 351 6171
www.verkeerenwaterstaat.nl

Contactpersoon

T -

Ons kenmerk
VenW/DGMO-2010/5842

Uw kenmerk
2010/2852

Bijlage(n)

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Amsterdam
de heer Mr. L.F Asscher
de heer H. de Jong
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Datum 28 JUN 2010

Onderwerp Uw schrijven over de Noord/Zuidlijn van 23 april 2010

Geachte heer Asscher en heer De Jong,

Op 23 april 2010 heeft u mij per brief verzocht om een gesprek over het project Noord/Zuidlijn en de financiering daarvan. De voormalig Staatssecretaris heeft u echter al kenbaar gemaakt geen reden te zien om een aanvullende subsidie voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn te verstrekken. Deze lijn heeft zij in het spoeddebat in de Tweede kamer over de Noord/Zuidlijn in december 2009 nogmaals bevestigd. Ik zie daarom geen aanleiding voor zo'n gesprek.

U geeft in uw brief daarnaast aan, dat het college de aanbevelingen van de Commissie Veerman heeft opgevolgd. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd een toets uitgevoerd naar de vraag hoe ver het college is met het implementeren van de aanbevelingen van de Commissie Veerman. De resultaten van de toets zijn in de bijlage bijgevoegd. Rijkswaterstaat concludeert dat de uitvoering van de aanbevelingen voortvarend ter hand zijn genomen maar dat de daadwerkelijke implementatie van de aanbevelingen de komende tijd nog de nodige aandacht vergt. Bij deze vraag ik u met klem om goed toe te zien op de wijze waarop de projectorganisatie de verdere uitvoering van de aanbevelingen ter hand neemt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

Bestuursdienst Amsterdam
Directie 3
Datum in 30 JUNI 2010
Reg.nr. 2010/4331
Class. nr.: 07.05
Beh. ambt.: <i>STW</i>
van BM / Weth.: <i>V. van Boven</i>
<input type="checkbox"/> ter kennisname
<input type="checkbox"/> ter verdere beh.
<input type="checkbox"/> om advies
<input checked="" type="checkbox"/> zie ook 2010/2852
<input type="checkbox"/> uitgaande brief
<input type="checkbox"/> L. Haanen (SD)
datum verz.:
naar DIV dd.:

1

> Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070 351 61 71
F 070 351 78 95

Contactpersoon

-

T -

Ons kenmerk

VENW/DGMO-2010/5841

Uw kenmerk

-

Bijlage(n)

1

Datum 28 juni 2010
Onderwerp Noord/Zuidlijn

Geachte voorzitter,

Op 17 december 2009 vond in Uw Kamer een spoeddebat plaats naar aanleiding van het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam. Tijdens dat debat is een aantal toezeggingen gedaan:

- Rijkswaterstaat krijgt de opdracht om na te gaan of en op welke wijze de gemeente Amsterdam de aanbevelingen van de Commissie Veerman over het voltooien van de Noord/Zuidlijn implementeert;
- Het kabinet licht het beleid toe over de afkoop van risico's bij grote regionale en lokale projecten;
- De mogelijkheden van uitwisseling tussen overheden van kennis en kunde voor het uitvoeren van grote projecten worden belicht.

In deze brief kom ik deze toezeggingen na.

Onderzoek naar implementatie aanbevelingen Veerman

Rijkswaterstaat heeft getoetst op welke wijze de gemeente Amsterdam de aanbevelingen van de Commissie Veerman voor het voltooien van de Noord/Zuidlijn implementeert. De bevindingen van Rijkswaterstaat zijn in de bijlage bijgevoegd. De Commissie Veerman adviseerde:

- om de projectorganisatie te verbeteren;
- risicomangement centraal te stellen en daaraan de hoogste prioriteit te geven en;
- een risicofonds in te stellen ten waarde van € 500 miljoen.

Uit de rapportage van Rijkswaterstaat blijkt dat de gemeente Amsterdam op schema ligt bij het doorvoeren van de aanbevelingen van de Commissie Veerman. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor het afronden van het project. Tegelijkertijd neemt het implementatieproces van de aanbevelingen nog enige tijd in beslag.

Rijkswaterstaat constateert –samengevat- het volgende:

Datum

Projectorganisatie

De projectorganisatie is grotendeels aangepast conform de adviezen van de Commissie Veerman. Inmiddels zijn de volgende wijzigingen geïmplementeerd:

Ons kenmerk
VENW/DGMO-2010/5841

- Er is een onafhankelijke projectorganisatie ingericht. De projectdirecteur is integraal verantwoordelijk voor het project en rapporteert direct aan de verantwoordelijk wethouder.
- Amsterdam geeft aan dat de scope van het project is verruimd tot 'een werkend vervoerssysteem'. Het project richt zich niet langer slechts op het realiseren van de ruwbouw, maar loopt tot het moment dat de metro ook daadwerkelijk rijdt.
- Er is een projectcommissariaat dat toezicht houdt op het project. Het commissariaat kan een bindend advies geven in geval van scopewijzigingen van het project.
- De afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding is versneld. Vliegende brigades volgen de schademeldingen op, zodat de schades eerder worden uitbetaald. Het shadebureau is – anders dan Veerman adviseerde - onafhankelijk van de projectorganisatie gepositioneerd, om zo de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het shadebureau valt direct onder de verantwoordelijke wethouder. Ik acht de afwijking van het advies verdedigbaar, omdat ik de onafhankelijkheid van het shadebureau van belang vindt.
- Er is een verbindingsregisseur aangesteld, die in opdracht van de verantwoordelijke wethouder de relaties met de omgeving onderhoudt.
- De verhouding met de aannemers is verbeterd door actief te werken aan relatiemanagement en door het opstellen van een paraplucontract dat een kader biedt voor de afzonderlijke contracten.

Risicomanagement

De Commissie Veerman adviseerde de uitvoering van het project zelf te verbeteren, waarbij risicoanalyse, risicobeheersing en afstemming de hoogste prioriteit zijn. Rijkswaterstaat constateert dat het risicomanagement op dit moment de prioriteit krijgt die het verdient. Ten aanzien van de ruwbouw is het risicomanagement op orde. Er bestaat een goede risicoanalyse en er is een bijbehorend risicomanagementsysteem ingesteld. De implementatie van het risicomanagement, komend jaar, zal naar het oordeel van Rijkswaterstaat nog de nodige inspanning vergen.

Wel is nog een stap te maken naar projectoverstijgend risicomanagement. De projectorganisatie werkt dit verder uit. Ik acht het van groot belang dat Amsterdam deze stap voortvarend zet.

Risicovoorziening

Veerman beval aan om een extra risicoreservering te treffen. Het college van BenW van de gemeente Amsterdam stelt aan de gemeenteraad voor om hiervoor een bedrag te reserveren bij de begroting voor 2011 van € 390 mln. Dat is lager van de reservering van € 500 mln die de Commissie Veerman aanbeveelt. Aan de keuze om de risicoreservering op deze manier vorm te geven, ligt een andere benadering van de risico's ten grondslag dan die waarvoor de Commissie Veerman koos: in plaats van een 'worst case' benadering is gekozen voor een benadering die ervan uitgaat dat niet alle risico's die bestaan, ook daadwerkelijk optreden. De door de projectdirectie gehanteerde systematiek leidt tot een lagere benodigde reservering. Deze systematiek is gebruikelijk voor projecten die in

deze fase van realisatie verkeren. Naar het oordeel van Rijkswaterstaat is deze werkwijze dan ook goed te verdedigen.

Datum

Rijksbeleid ten aanzien van het afkopen van risico's bij grote regionale/lokale projecten

Ons kenmerk
VENW/DGMO-2010/5841

Decentrale overheden die voor eigen rekening en risico projecten uitvoeren, kunnen daar in sommige gevallen subsidie voor krijgen. Te denken valt aan subsidies voor woningbouwprojecten, groenvoorzieningen, bedrijfsterreinen en infrastructuurprojecten. In al deze gevallen berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering -inclusief de risico's- van deze projecten bij de decentrale overheid. Er is geen sprake van afkoop van risico's. De verantwoordelijkheid voor risico's behoort altijd te berusten bij de partij die de risico's kan beheersen.

Bij het opstellen van de projectbegroting houdt de lokale overheid rekening met een 'post onvoorzien', zoals dat gebruikelijk is bij het ramen van de kosten van projecten. Op basis van de begroting, zoals deze wordt ingediend door de decentrale overheden, kent de verantwoordelijke minister de subsidie toe.

De Minister van Verkeer en Waterstaat verleent een eventuele subsidie op basis van het Besluit infrastructuur voor een aanlegproject in de vorm van een vast subsidiebedrag. De subsidie voor de Noord/Zuidlijn is conform dit rijksbeleid geschied. Het feit dat in de lumpsum bijdrage voor de Noord/Zuidlijn een extra bedrag voor risicobeheersing is toegekend, doet aan deze verantwoordelijkheidsverdeling niet af: de risico's blijven de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid.

Kennisuitwisseling grote projecten

Grote projecten kenmerken zich door hun uniciteit en complexiteit. Overheidsorganisaties voeren over het algemeen slechts een beperkt aantal projecten uit. Daarom is het van belang om structureel te investeren in leren, kennisnetwerk en kennisontwikkeling. Ik heb u toegezegd de mogelijkheden van uitwisseling van kennis en kunde voor het uitvoeren van grote projecten te belichten, zowel ten behoeve van het rijk als ten behoeve van de decentrale overheden, onder meer in de rijksprojectenacademie.

Ik stimuleer uitwisseling van kennis onder meer in de rijksprojectenacademie. Deze academie, die voor en door de overheid wordt georganiseerd, is een initiatief van drie partijen: ProRail, Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. Het tweejarige kernprogramma van de Rijksprojectacademie richt zich op het projectmanagement gedurende het hele proces van het politieke besluit over het project tot de realisatie daarvan. Het programma is opengesteld voor deelnemers van decentrale overheden. In het opleidingsjaar 2010 neemt een aantal cursisten uit grote gemeenten deel. Er zijn geen belemmeringen voor andere gemeenten om hun projectmanagers aan deze cursussen deel te laten nemen. De Rijksprojectacademie biedt daarnaast een platform voor netwerken en organiseert themagerichte bijeenkomsten. Ik zal overheden die grote projecten willen uitvoeren, adviseren gebruik te maken van de mogelijkheden van de Rijksprojectacademie, vanaf het moment van verkenningen naar nieuwe infrastructuur, om zo de kennis en kunde van projectmanagers te vergroten.

Andere mogelijkheden voor kennisontwikkeling

Daarnaast kunnen regionale en lokale overheden ook op andere manieren kennis uitwisselen. Zo kunnen ze samenwerken met de Regionale Directies van

Rijkswaterstaat, die gebiedsspecifieke kennis hebben van de regio waarin zij adviseren. Indien de vragen van de regionale of lokale overheden technisch en specifiek zijn, kunnen de landelijke diensten zoals de Dienst Infrastructuur en de Dienst Verkeer en Scheepvaart kennis en kunde inbrengen.

Datum

Ons kenmerk
VENW/DGMO-2010/5841

Ten slotte vindt ook tussen lokale overheden onderling uitwisseling van kennis plaats over het uitvoeren van grote projecten. Zo wisselen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam kennis uit ten behoeve van de aanleg van infrastructuur. Uiteraard valt dat onder de eigen verantwoordelijkheid van de decentrale overheden, maar ik zal ze daartoe aanmoedigen.

Kortom, er gebeurt veel op het terrein van kennisuitwisseling over het uitvoeren van grote projecten. Door de uitwisseling op deze wijze vorm te geven, is deze flexibel genoeg om op de wisselende vragen van projectleiders in te gaan.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

> Retouradres Postbus 3119 2001 DC Haarlem

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directeur Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport
mevrouw drs. M.C.A. Blom
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Rijkswaterstaat Noord-
Holland

Toekanweg 7
Postbus 3119
2001 DC Haarlem

Contactpersoon

Datum 2 juni 2010
Onderwerp Noord/Zuidlijn Amsterdam

Ons kenmerk
RWS SDG
prod2010/646/91383

Uw kenmerk
V&W/DGMO/2009-12373

Bijlage(n)
3

Geachte mevrouw Blom,

Naar aanleiding van het spoeddebat in de Tweede Kamer van 17 december 2009 over de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, heeft u Rijkswaterstaat per brief gevraagd een onderzoek uit te laten voeren naar de wijze waarop het College van B&W Amsterdam uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de commissie Veerman inzake de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

In dit verband zijn de volgende vragen beantwoord:

1. Is er sprake van een werkende projectorganisatie, met een bijbehorend projectcommissariaat en een eenduidige verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente Amsterdam, zoals voorgesteld door de Commissie Veerman?
2. Wordt de risicoanalyse en -beheersing binnen het project vooropgesteld en gewaarborgd?
3. Is er sprake van een afdoende risicofonds – waarbij Veerman uitgaat van een extra benodigd budget van € 500 mln-, waarop snel aanspraak gemaakt kan worden indien risico's zich voordoen?

Aanpak

De beantwoording van deze vragen is als volgt aangepakt. Gestart is met een bureaustudie. De door Amsterdam geleverde informatie over de aanpassingen in de (project)organisatie en het risicomangement is geanalyseerd. Een overzicht van geleverde informatie is in bijlage 1 weergegeven. Ook is geanalyseerd op welke manier het risicofonds door de Commissie Veerman is bepaald.

Na het formuleren van eerste bevindingen en vragen zijn interviews gehouden met de directeur uitvoering, de verbindingsregisseur, de manager projectbeheersing, de risicomanager, de voorzitter van het projectcommissariaat en de algemeen directeur. De deskresearch is begin maart uitgevoerd, de interviews zijn in de 2^e helft van maart gehouden, het laatste op 1 april 2010. Een lijst met geïnterviewde personen en data is opgenomen in bijlage 1.

Met deze aanpak heeft RWS op hoofdlijnen kunnen toetsen in hoeverre de aanbevelingen van de commissie Veerman zijn doorgevoerd. Hierna zijn de bevindingen weergegeven. In bijlagen 2 en 3 is een en ander verder onderbouwd en toegelicht.

Resultaat

De hierboven beschreven aanpak heeft geleid tot de volgende antwoorden op de gestelde vragen:

1. *Is er sprake van een werkende projectorganisatie, met een bijbehorend projectcommissariaat en een eenduidige verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente Amsterdam, zoals voorgesteld door de Commissie Veerman?*

Algemeen:

De projectorganisatie is grotendeels aangepast. Deel van de implementatie van het veranderproces moet nog worden afgerond.

De organisatie is zowel qua opzet als wat mensen betreft veranderd conform de aanbevelingen van de Commissie Veerman.

- Het project is als een aparte Dienst binnen de gemeente Amsterdam gepositioneerd.
- De projectdirecteur heeft een eigen mandaat¹ en wordt aangestuurd door één wethouder.
- De projectdirecteur wordt bijgestaan in advies en raad door een projectcommissariaat.
- Een tweetal directeurs van ambtelijke diensten zijn ondergebracht in het projectcommissariaat conform het advies van Veerman.

Tussen de Dienst Noord-Zuidlijn en het projectcommissariaat bestaan nog verschillende opvattingen over wanneer het projectcommissariaat voor een bindend advies moet worden ingeschakeld. De dienst Noord/Zuidlijn verwacht alleen een bindend advies ingeval van scopewijzigingen. Artikel 4 van het reglement van het projectcommissariaat laat echter meerdere mogelijkheden toe voor het geven van een bindend advies [ref 6].

De scope van het project is verruimd tot een werkend vervoerssysteem dat geschikt is voor beproeving door AMSYS/GVB Amsterdam (staat voor Amsterdam Metro Systeem, deze organisatie is onder meer verantwoordelijk voor de aanschaf van het materieel dat op de Noord-Zuidlijn gaat rijden). Op grond van de beschikbare informatie is niet vast te stellen of er eenduidigheid bestaat over de exacte definitie van een werkend vervoerssysteem². De ontvangen informatie over de scope van een werkend vervoerssysteem is nog erg globaal en bestaat voornamelijk uit een samenvoeging van al bestaande Programma's van Eisen. Een top-down decompositie bestaat nog niet (is gepland in de 2^e helft van 2010) en daarmee ook niet een nieuwe toedeling aan verantwoordelijke organisatieonderdelen / functionarissen.

¹ De directeur is in Amsterdam integraal verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van het project tot en met de realisatie van het werkend vervoerssysteem Noord/Zuidlijn. Met het mandaat en de machtiging voor nader gespecificeerde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handelingen, met beperkingen in bevoegdheden ten aanzien van onderwerpen als genoemd in het reglement van het projectcommissariaat voor de Noord/Zuidlijn [ref 3 en 6].

² Ondertussen is dit onderwerp behandeld in het College van Amsterdam naar aanleiding van de Q4 rapportage. De Q4 rapportage en het verslag van het College van Amsterdam waren tijdens de bureaustudie en de interviews nog niet beschikbaar en zijn daarom niet meegenomen in de analyse van het RWS-team.

Wat betreft de plaats van het schadebureau heeft Amsterdam het advies van de Commissie Veerman om dit onder te brengen in de projectorganisatie niet opgevolgd – deze blijft onafhankelijk gepositioneerd. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid uitgedrukt van het bureau t.o.v. de veroorzaker van de schade. Men wil te allen tijde voorkomen dat met het verwijt krijgt dat het schadebureau handelt in het belang van de projectorganisatie. Dit bureau wordt wel rechtstreeks door de voor de Dienst Noord-Zuidlijn verantwoordelijke wethouder aangestuurd. De schades worden gefinancierd uit het budget van het projectbureau. Om de snelheid van afhandelen te vergroten heeft de projectorganisatie vliegende brigades ingesteld en worden sneller voorschotten gegeven. De geïnterviewden hebben aangegeven dat in de praktijk snelheid, welwillendheid en burgergerichtheid van het schadebureau zijn verbeterd.

Voorts heeft de Gemeente ter ondersteuning van het verbeteren van de relatie met de omgeving een Verbindingsregisseur ingesteld. Deze Verbindingsregisseur maakt geen onderdeel uit van de projectorganisatie. Hij wordt rechtstreeks aangestuurd door de opdrachtgevende wethouder. Omdat er veel raakvlakken zijn met de omgevingsaspecten die onder verantwoordelijkheid van de Directeur omgeving (van de Noord-Zuidlijn) vallen, kan dit een (sturings)risico zijn. Of dit risico optreedt, hangt af van de kwaliteiten en werkwijze van de persoon die de rol van Verbindingsregisseur vervult. Bij de huidige Verbindingsregisseur zal dit risico minimaal zijn en worden zijn activiteiten als waardevol voor de relatie met de omgeving beschreven. De projectorganisatie moet nog ervaring opdoen met deze nieuwe werkwijze. Daardoor is het nog te vroeg om te kunnen beoordelen hoe dit in de praktijk werkt. Het lijkt verstandig dat u over enige tijd navraag doet bij de projectorganisatie of het genoemde sturingsrisico optreedt en of dit in de praktijk tot problemen leidt.

Tot slot wordt er hard gewerkt aan de relatie met de aannemers. De risico's die door Amsterdam niet of nauwelijks beheerst konden worden maar wel als gevolg van het beperkte budget bij de aanbesteding bij Amsterdam terechtkwamen, zijn gedeeltelijk bij aannemers ondergebracht in verbeterde contracten. Daarnaast is een traject dat moet leiden tot een betere samenwerking met de aannemers bijna afgerond. Met behulp van externe deskundigen op contract- en mediationgebied is gewerkt aan de verbetering van de samenwerking met de aannemers. Een paraplu contract waar deze samenwerking is vastgelegd zal binnenkort getekend worden. Een juiste uitwerking hiervan kan een bijdrage leveren aan een goede afronding van het project.

2. Wordt de risicoanalyse en -beheersing binnen het project vooropgesteld en gewaarborgd?

Bij deze vraag is gekeken naar de compleetheid en toegepaste diepgang van de risicoanalyse enerzijds en de vormgeving van de beheersing van die risico's anderzijds. Tevens is onderzocht of risicomangement een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de wijze waarop het project wordt ingericht, beheerst, gestuurd en gecontroleerd.

Algemeen:

Het is duidelijk dat het projectmanagement risicomangement prioriteit geeft. De structurele implementatie, komend jaar, zal nog de nodige Inspanning vergen.

Datum
2 juni 2010

Ons kenmerk
RWS SDG
prod2010/646/91383

- Op basis van de deskresearch en de interviews zijn de volgende bevindingen gedaan: Tot 2008 heeft het aan systematisch risicomanagement ontbroken. Sinds 2008 is risicomanagement wél voortvarend opgepakt door de projectorganisatie. Veel repareerwerk uit het verleden is verricht.
- Ten aanzien van de ruwbouw zijn de aanbevelingen van de Commissie Veerman opgevolgd.
- Er is nog een stap te maken met projectoverstijgend risicomanagement door het risicomanagement te verbreden en de relatie met de toelevering van materieel en het oplijnen van de operationele- en onderhoudsorganisatie hierin mee te nemen.
- Aandachtspunten zijn de verbetering van de scopebeschrijving en de beschrijving van de raakvlakken tussen de hoofdonderdelen ruwbouw, transporttechniek en afbouw, signalling en control, telecom en ict. Het lijkt erop dat de lessen die bij de HSL zijn getrokken (n.a.v. het scheiden van onderbouw en bovenbouw) nog onvoldoende zijn aangewend bij de Noord-Zuidlijn. De ervaring bij de HSL is dat onvoldoende interactie tussen de realisatie van de infrastructuur en de realisatie van het werkend vervoersysteem grote risico's met zich mee brengt. Op dit moment is het nog te vroeg om te beoordelen of deze risico's bij de Noord/Zuidlijn voldoende zullen worden beheerst. Audits die de komende jaren worden uitgevoerd in opdracht van de dienst Noord/Zuidlijn zullen dat gaan uitwijzen.

3. *Is er sprake van een afdoende risicofonds – waarbij Veerman uitgaat van een extra benodigd budget van € 500 mln-, waarop snel aanspraak gemaakt kan worden indien risico's zich voordoen?*

Algemeen

Het college van B&W Amsterdam heeft op 16 maart 2010 op basis van de financiële prognose per ultimo 2009, besloten om het budget inclusief de risicoreservering te verruimen met € 390 miljoen. Het college heeft besloten om een voorziening voor "kleine kans – groot gevolg" risico's ad. € 110 miljoen niet in de begroting te verwerken. De gemeenteraad moet dit besluit nog bekrachtigen.

Op basis van de uitgevoerde deskresearch en interviews is niet vast te stellen of daarmee de omvang van de risicoreservering afdoende is. Wel kan het volgende worden geconstateerd:

- De door Commissie Veerman gesignaleerde risico's lijken te zijn overgenomen, afgaand op de gehouden steekproeven en interviews.
- De ramingsystematiek die de projectdirectie op dit moment hanteert, wijkt af van de gehanteerde ramingsystematiek van de Commissie Veerman. De Commissie Veerman is in de berekeningen uitgegaan van een volledige afhankelijkheid van de risico's. Dit leidt tot een grotere spreiding in de raming. De huidige berekeningen gaan uit van gedeeltelijke afhankelijkheid, wat leidt tot een kleinere spreiding in de raming. De door de projectdirectie gehanteerde systematiek is gebruikelijk voor projecten die in deze fase van realisatie verkeren. De door de commissie Veerman gehanteerde methode is te classificeren als "worst case" benadering.
- Het risicosysteem is tot op heden voornamelijk bottom-up gevuld. Komend jaar zal de projectorganisatie vanuit de top (top-down) de compleetheid bekijken. Dit is momenteel nog niet volledig gebeurd.

Datum
2 juni 2010

Ons kenmerk
RWS SDG
prod2010/646/91383

- Op het moment van de bureaustudie en de interviews was niet helder of de scopeuitbreiding van 'realisatie van de Infrastructuur' naar 'realisatie van een werkend vervoerssysteem, als onderdeel van het metronetwerk van Amsterdam' voldoende volledig is verwerkt in de kostenraming en de kwantificering van de risico's. Op 23 maart is de 4^e kwartaalrapportage 2009 door het college vastgesteld. Amsterdam geeft aan dat de dienst Noord/Zuidlijn de scopeuitbreiding van 'realisatie van de infrastructuur' naar 'realisatie van een werkend vervoerssysteem, als onderdeel van het metronetwerk van Amsterdam' verwerkt heeft in de kostenraming en de kwantificering van de risico's die worden gepresenteerd in deze 4^e kwartaalrapportage.
- Op dit moment zijn de volgende (relatief grote) onderdelen door de dienst Noord-/Zuidlijn buiten de scope van het project gesteld (exogeen). Deze onderdelen zijn wel onderdeel van de scope van de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. Het betreft:
 - o Benodigde aanpassingen door de komst van de OV chipkaart;
 - o Realisatie van een opkomstruimte voor metropersoneel;
 - o Exploitatiebehoeften, b.v. (glas)wasinstallaties voor de diepe stations;
 - o Mogelijke wijzigingen in de toekomst op het Programma van Eisen van het 'integraal operationeel metrosysteem' in Amsterdam.

Vanuit de dienst Noord/Zuidlijn gezien is deze beheersmaatregel (exogeen verklaren) helder. Dit neemt niet weg dat deze onderdelen wel relevant kunnen zijn voor een werkend vervoerssysteem. Hiermee worden een aantal risico's neergelegd bij de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. Ook ten aanzien van dit punt wordt door de manager bestuurlijke zaken Noord/Zuidlijn en de directeur Uitvoering Noord/Zuidlijn, aangegeven dat dit inmiddels is verwerkt in de kostenraming en de kwantificering van de risico's die worden gepresenteerd in de 4^e kwartaalrapportage. De 4^e kwartaalrapportage en het verslag van het college van B&W van de gemeente Amsterdam waren tijdens de bureaustudies en interviews nog niet beschikbaar en zijn daarom in dit onderzoek niet meegenomen.

Gezien het feit dat men van ver komt, constateren we dat er al veel is verbeterd. Er rest nog een aantal aandachtspunten op het gebied van risicofonds, scopemanagement en raakvlakmanagement.

Ik vertrouw erop met dit schrijven de gestelde vragen afdoende te hebben beantwoord en u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT

Mr. Ing. J.H. Dronkers

Bijlage 1 Ontvangen documentatie, gehouden interviews

Ontvangen informatie:

1. Adviesbrief en eindadvies Berenschot, 19 mei 2009
2. Instellingsbesluit Dienst NZL, 8 december 2009
3. Algemeen mandaatbesluit directeur dienst NZL, 2 februari 2010
4. Instellingsbesluit Verbindingsregisseur NZL, 8 september 2009
5. Instellingsbesluit Projectcommissariaat NZL, 8 september 2009
6. Reglement Projectcommissariaat NZL
7. Besluit Uitvoering adviezen Commissie Veerman, 30 juni 2009
8. Uitvoeringsplan Projectorganisatie NZL, 26 juni 2009
9. Risicodossier Q4-2008
10. Risicodossier Q4-2009
11. De procedure risicomanagement, 16 oktober 2007
12. Instructie risicomanagement, concept, 1 maart 2010
13. Powerpoint-presentatie tav oude organisatie, de organisatieontwikkeling en het huidige organogram. Hiermee samenhangend een plaatje hoe de link met toekomstige exploitatie is.
14. Functioneel Programma van Eisen NZL, concept, 1 maart 2010.

Gehouden interviews:

Directeur uitvoering, 18 maart
Verbindingsregisseur, 23 maart
Voorzitter van het projectcommissariaat, 23 maart
Manager projectbeheersing en Risicomanager, 25 maart
Algemeen directeur, 1 april

Bijlage 2 Uitwerking projectorganisatie

In onderstaande tabellen zijn de adviezen van de commissie Veerman ten aanzien van dit punt en de bevindingen van Rijkswaterstaat naast elkaar gezet.

1. Betere coördinatie en invulling verschillende posities en het handelen van de gemeente aan de gebonden actoren (College, Bestuursdienst, DIVV, DBM, het Projectbureau, het Schade bureau) conform het schema van bijlage 5.

Advies Veerman	Bevindingen RWS
1) Instellen van een onafhankelijk projectcommissariaat , waarin zitting hebben directeur DIVV, directeur DBM, een vertegenwoordiger van de bestuursdienst (als secr. zonder stemrecht) en drie externe gereputeerde, deskundige en onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter. De secretaris vormt de ambtelijke verbinding tussen College en het projectcommissariaat en coördineert en ondersteunt – onder regie van de voorzitter – de werkzaamheden van het projectcommissariaat.	Is gerealiseerd. Blijkt uit het Instellingsbesluit en reglement Projectcommissariaat en de eensluidende antwoorden tijdens de interviews.
2) Het verstrekken van de opdracht aan dit projectcommissariaat om de directeur van het Projectbureau op onafhankelijke wijze en zonder last of ruggespraak bij te staan met advies en raad en het handelen van de projectdirecteur op doelmatigheid, rechtmatigheid en de doelstellingen van het project te controleren . En bovendien bij de uitvoering van deze taken een adequate regie van het handelen van de verschillende gemeentelijke actoren te bevorderen .	Is gerealiseerd. Beschreven in Instellingsbesluit en Reglement Projectcommissariaat. Er is nog geen eensluidend beeld mbt het reglement en de relatie met de mandaatregeling directeur Dienst Nzlijn. Dit geldt m.n ten aanzien van de door de directeur te nemen besluiten. Uit het Instellingsbesluit en het Reglement Projectcommissariaat volgt dat de projectdirecteur voor bijna alle besluiten een positief advies van het Projectcommissariaat moet hebben.
3) Het positioneren van de projectdirecteur als ware hij statutair bestuurder van het project, dus met volledige project- en budgetverantwoordelijkheid, met adequaat financieel en uitvoerend mandaat en met bevoegdheid tot submandaat. Een rechtstreekse rapportage per kwartaal – of zoveel vaker als de uitvoering van het project of specifieke omstandigheden dat vragen – van de projectdirecteur aan de wethouder, vooraf geaccordeerd door en afgestemd met het Projectcommissariaat.	Is gerealiseerd door Instellingsbesluit Nzlijn, Mandaatregeling directeur Dienst Nzlijn. Zie ook punt 2.
4) Het bewaken dat in de driehoek College, Projectbureau en Projectcommissariaat , de verantwoordelijkheden helder verdeeld zijn en blijven, respectievelijk eind- en kaderverantwoordelijkheid bij het college. Uitvoeringsverantwoordelijkheid geheel bij (de directeur van) het Projectbureau dat autonoom maar gecontroleerd en binnen de gegeven kaders beslist	Het bewaken gebeurt door de drie hoofdverantwoordelijken van de driehoek. In de praktijk blijkt dit met een pragmatische insteek van voorzitter van het Projectcommissariaat goed werkbaar.

over uitvoeringsvraagstukken en controleverantwoordelijkheid ligt bij het Projectcommissariaat. Een en ander zonder aantasting van de taken en bevoegdheden van de verschillende gemeentelijke diensten en bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van Wethouders en College van B&W.	
Het herdefiniëren van de opdracht aan het Projectbureau zodanig dat het van het Projectbureau gevraagde resultaat een werkend vervoerssysteem is, geschikt voor beproeving door AMSYS/GVB Amsterdam (dus tot en met het daadwerkelijk rijden van de metrotreinen).	De opdracht is uitgebreid tot het correct functioneren van de testritten. Er is nog geen eenduidig beeld wat dit nu precies inhoudt. Uit de functionele eisenset blijkt bijv. dat de scope van het project ophoudt bij het uitvoeren van de testritten. Amsterdam zal hierover duidelijkheid moeten geven.
Versterken van de capaciteit, beschikbare tijd en specifieke deskundigheid (met name op het gebied van grondmechanica), van het Projectbureau. Verbetering van het mandaat van de medewerkers van het projectbureau op uitvoeringsniveau zodanig dat op gelijke hoogte met de verantwoordelijke medewerkers van de aannemers kan worden overlegd en besloten.	Is gerealiseerd. De projectorganisatie is op sterkte.
Breng duidelijkheid aan in de verantwoordelijkheden voor het beoordelen en controleren van de werkplannen van de aannemers. Benoem dit als een verantwoordelijkheid van het Projectbureau. DMB dient deze beoordeling te toetsen en niet – zoals thans wel het geval is – tot een geheel eigen beoordeling van de werkplannen over te gaan. Dit leidt tot vervaging van verantwoordelijkheden en aanzienlijke vertraging van de uitvoering.	Uit de gesprekken blijkt dat deze verantwoordelijkheid door de projectorganisatie bij de contractmanagers is gelegd. Door het projectbureau is het aantal contractmanagers teruggebracht en is de kwaliteit van de contractmanagers verbeterd (door wisselen). Daarnaast zijn er toetsprotocollen met DMB afgesproken.

2. De samenwerkingsverhouding met de aannemers verbeteren

Rijkswaterstaat komt ten aanzien van dit punt tot het volgende oordeel. De samenwerking is verbeterd. Een groot deel van de door Veerman geconstateerde problemen werd veroorzaakt doordat in de aanbestedingsfase vanwege een beperkt budget risico's die niet door de Gemeente beheerd konden worden daar wel zijn neergelegd. Dit leidde tot veel discussies. Eind 2007 is gestart met de onderhandelingen met de twee belangrijkste aannemers om deze risico's aan de aannemers terug te geven. De aangepaste contracten zijn in maart 2010 getekend.

Daarnaast is met behulp van externe deskundigen op contract en mediation gebied gewerkt aan de verbetering van de samenwerking met de aannemers. Een paraplu contract waar deze samenwerking is vastgelegd zal binnenkort getekend worden.

3. Risicoanalyse en beheersing vooropstellen en waarborgen

Zie onderdeel risico's.

4. Zoeken naar verdergaande innovaties

Zie onderdeel risico's.

5. Adviezen ten aanzien van de projectuitvoering

In onderstaande tabel zijn de adviezen van de commissie Veerman en de bevindingen van Rijkswaterstaat naast elkaar gezet.

Advies Veerman	Bevindingen RWS
Het instellen van expliciet en periodiek overleg tussen Projectbureau en de betrokken aannemers over de aan beide zijde gemaakte risicoanalyses en verbetering van de afstemming daartussen.	Er is periodiek overleg. Daarnaast zie antwoord bij 2.
Het ten aanzien van de bouwcontracten instellen van een periodiek overleg tussen Projectbureau en betrokken aannemers over risicobeheersing en prompt herstel van schades of calamiteiten .	Er is periodiek overleg. Daarnaast zie antwoorden bij 2 en 5.3.
Het verbeteren van de snelheid, welwillendheid en burgergerichtheid van de werkzaamheden van het Schadebureau .	Snelheid van de schadebetalingen is verbeterd door het instellen van vliegende brigades, het plaatsen van het schadebureau onder dezelfde wethouder, het gebruik maken van voorschotten, de financiering van de schades uit het projectbudget en het instellen van een Verbindingsregisseur (zie ook 6.3). Betalingsregelingen worden ruimhartiger toegepast. De Verbindingsregisseur ziet hierop toe. Bovendien wordt hij als mediator ingeschakeld bij verschil van inzicht.
Het plaatsen van het Schadebureau bij het Projectbureau met handhaving van de betaalautonomie van het Schadebureau.	Deze aanbeveling is niet overgenomen door het college van B&W. Wel is het schadebureau onder de aansturing van de verantwoordelijke wethouder geplaatst. De betaling van de schades geschiedt uit het projectbudget.
Het creëren van een goede coördinatie tussen de werkzaamheden met betrekking tot de boortunnel en de werkzaamheden met betrekking tot de diepe stations , zowel op het vlak van het ontwerp als op het vlak van technische uitvoering.	Deze goede coördinatie is bereikt door aanpassen van het contractmanagement. Minder en kwalitatief betere contractmanagers aangesteld. Daarnaast toetsprotocollen met DMB opgesteld.
Het hervatten van het ontgraven van het diepe station Rokin eerst na voltooiing van een gedegen studie naar de verschillende alternatieven en de beste beheersing van de risico's.	
Het voltooien van het Projectbureau naar een alternatieve fasering van het boren, door in twee richtingen in te boren. Eerste resultaten van de studie zijn dat hiermee mogelijk tijdwinst en betere beheersing van de risico's kan worden bereikt.	
Het nemen van adequate maatregelen tegen risico's	

met een hoge kans van optreden, zoals het verankeren van de instabiele kademuur van het natte Damrak alvorens daaronder de tunnelbuizen te realiseren.	
Het adresseren van de in bijlage 3 bij dit advies genoemde risico's door het nemen van preventieve maatregelen en beheersingsmaatregelen.	
Het adresseren van de in bijlage 3 bij dit advies genoemde risico's door het nemen van preventieve maatregelen en beheersingsmaatregelen.	
Het ontwerpen en oefenen van de reactie op en coördinatie van incidenten van eventuele verzakking tijdens het boorproces, zowel in technische zin als met betrekking tot de direct belanghebbende omwonenden en/of gedupeerden als mede het permanent en in voldoende mate voorhanden hebben van herstellmateriaal en daadwerkelijk competente menskracht (vliegende brigades).	Coördinatie op de incidenten verbeterd door instellen Directeur Omgeving, Verbindingsregisseur en Vliegende Brigades. Ten einde de coördinatie op incidenten te verbeteren wordt er geoefend.

6. Adviezen ten aanzien van de verbetering van de relatie met de stad en de omwonenden

Hieronder vallen de volgende adviezen:

1. Verbeteren openheid en betrouwbaarheid van gegeven informatie;
2. Faire behandeling van schadeafhandeling (welwillendheid, redelijkheid, snelheid, openheid en toewijding);
3. Verhogen van de bewustwording bij gemeentelijke instanties en aannemers dat het project voor omwonenden gedurende een lange tijd een grote last is.

Rijkswaterstaat komt ten aanzien van dit punt tot het volgende oordeel. De relatie is verbeterd door instellen Directeur Omgeving en van een Verbindingsregisseur. Bovendien is de cultuur van informatievoorziening en schadeafhandeling verbeterd.

De Verbindingsregisseur maakt geen onderdeel uit van de projectorganisatie. Hij rapporteert rechtstreeks aan de Wethouder V&V. Omdat zijn activiteiten veel overlap dan wel raakvlakken hebben met de directie omgeving van de projectorganisatie, schuilt hier een potentieel sturingsrisico in. Of dit risico optreedt, hangt sterk af van de persoonlijke invulling door de Verbindingsregisseur. Bij de huidige Verbindingsregisseur zal dit risico miniem zijn en worden zijn activiteiten als waardevol voor de relatie met de omgeving beschreven.

7. Verbeteren van het vertrouwen in het project, de projectorganisatie en in het gemeentebestuur bij de burger

Veerman geeft aan dat hiervoor een aantal maatregelen noodzakelijk zijn. In onderstaande tabel zijn de adviezen van de commissie Veerman en de bevindingen van Rijkswaterstaat naast elkaar gezet.

Advies Veerman	Bevindingen RWS
1) Herbezinning op kwaliteit en signatuur van de informatie die aan de bevolking wordt gegeven. Open, eerlijk en zo betrouwbaar mogelijk. Successen delen.	De Stadsdelen worden steeds meer bij het project betrokken. Er wordt veel meer geluisterd naar en rekening gehouden met de omgeving. Bij de communicatie wordt een open en transparante cultuur gestimuleerd. Er is een Directeur Omgeving opgenomen in het Directie overleg van de DNZlijn.

	Er is een Verbindingsregisseur aangesteld. De Verbindingsregisseur toetst in de omgeving.
2) Verbeteren communicatie met bevolking over verwachte, niet gerealiseerde en wel gerealiseerde risico's (openhartig, eerlijk en direct).	Zie 1.
3) Het leven en werken gedurende meer dan een decennium aan de rand van een bouwput hoort niet tot de normale maatschappelijke risico's. Dit moet tot gelding worden gebracht in de wijze waarop met schades wordt omgegaan.	Naast het ruimhartiger en sneller de met schades om te gaan is de Verbindingsregisseur gestart met een traject waarbij bedrijven rond de bouwlocaties gefaciliteerd worden om alternatieve Initiatieven te ontplooiën.
4) Wijzig opdracht aan Schadebureau zodanig dat het accent ook op de belangenbehartiging van de burger komt te liggen.	Zie 5.4
5) Versnel de procedures schadeopneming, schadeherstel en schadevergoeding.	Zie 5.4
6) Geef bijzondere en toegesneden voorlichting aanvullend op de algemene communicatie als dat nodig is ivm optreden bijzondere gebeurtenissen.	Wordt gerealiseerd.
7) Geef bouwlocaties of onderdelen daarvan terug aan de bevolking, wanneer het werk op die locaties gedurende lange tijd wacht op voltooiing elders.	
8) Verminder opslag van bouwmaterialen op bouwlocaties en verklein de bouwlocaties zoveel als mogelijk, ten gunste van de straat.	
9) Verbeter het fysieke aanzien van de bouwlocaties.	

Bijlage 3 Uitwerking risicoanalyse en -beheersing

Inleiding

In 2009 heeft de Commissie Veerman een advies gegeven over de voortzetting van het Project Noord-Zuidlijn en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Eén van de aanbevelingen van de Commissie Veerman is dat analyse en beheersing van de projectrisico's voorop moet staan en gewaarborgd.

DGMo heeft RWS gevraagd na te gaan of Amsterdam deze aanbeveling, naast twee andere, heeft opgevolgd.

Analyse van de vraag

De vraagstelling valt uiteen langs twee aspecten. Het eerste aspect is de wijze waarop inhoudelijk met projectrisico's wordt omgegaan. Het gaat dan om de compleetheid en toegepaste diepgang van de risicoanalyse. Volgend daarop is, hoe adequaat de beheersing van die risico's wordt vormgegeven. Bij het tweede aspect is het belang dat hieraan inhoud wordt gegeven binnen het project en in de relatie van het project met de projectomgeving (opdrachtgevers, andere diensten binnen Amsterdam). "Voorop staan" betekent dan: wezenlijk onderdeel van de wijze waarop het project wordt ingericht, beheerst, gestuurd en gecontroleerd.

Tenslotte is van belang of Amsterdam zelf de aanbevelingen van de Commissie Veerman aantoonbaar heeft opgevolgd. Dat is dan meteen het startpunt voor dit deel van het onderzoek.

A Opvolging aanbevelingen (documenten die dit ondersteunen)

1. Analyse aanbevelingen
De aanbevelingen zijn overgenomen
2. Verbeterplan (inclusief wijze van implementatie, zowel qua inhoud als gewenst gedrag op alle niveaus)
Uitvoeringsplan ontvangen, met nog diverse toezeggingen die op dit moment beschikbaar zouden moeten zijn.
3. Besluitvorming opdrachtgever
Geen stukken ontvangen van besluitvorming op projectniveau, zoals Q-rapportage (bijv. Q4 2009) en directieverslagen.
4. Resultaten van de Implementatie in opzet (bv aanpassing kaders), bestaan (bv blijkend uit verslagen) en werking (bv risicodatabase completer) van de verbeteringen.
Niet aangeleverd, zoals Q-rapportages, verslagen van management en projectsecretariaat, met daarin monitoring van voortgang van implementatie en werking. Uit de instructie risicomangement en de interviews ontstaat het beeld dat veel hands-on is verbeterd, maar dat structurele implementatie nog de nodige inspanning zal kosten. De opzet is in concept bijna geheel uitgewerkt.
5. Onderdeel daarvan ook de 10 aanbevelingen op blz 26 van het rapport van de Cie Veerman.
Geen specifieke documenten, maar uit de interviews is op te maken dat de aanbevelingen op het gebied van risicoanalyse en beheersing zijn opgevolgd.

B Risicoanalyse

1. Zijn de aspecten voor de analyse afgeleid van de doelstellingen, eisen en de scope van het project in brede zin (dus niet alleen de realisatie van civiele werken).
Nee, alleen in algemene zin. Er zijn nu topdoelstellingen geformuleerd. Validatie met diverse PvE's moet nog plaatsvinden.
2. Interfaces tussen scopeonderdelen (bijv tussen bouwcontracten of tussen civiel, installatie en vervoer) op het netvlies?
Tussen Civiel onderling wel, maar met de overige scopeonderdelen niet of zwak.

3. Gericht op werkend vervoersysteem? Materieel, aansluiting met bestaande systemen, operationeel concept (w.o. bijv. safe haven), Life Cycle (testen, oplevering, opleiding, onderhoud) meegenomen.
In hoofdlijn is het project nu bedoeld voor het opleveren van een werkend vervoersysteem. De scope-uitwerking dient nog verder plaats te vinden, inclusief validatie als totaal.
4. Is of wordt de juiste bemensing daarvoor binnen het project gehaald.
Bij het interview is een goede indruk ontstaan, maar integratorrol verdient aandacht.

C Risicobeheersing

1. Besluitvorming over acceptatie van risico's en/of bijbehorende beheersmaatregelen geregeld per niveau in de organisatie?
Op één niveau, (verwijzing naar) besluitvorming niet terug te vinden in risicodossier. Decentraal zijn bij de contractmanagers controllers aangesteld die onder Manager projectbeheersing vallen, hetgeen de transparantie intern bevordert.
2. Rol van de diverse organisatieonderdelen (bv projectcommissariaat) in deze besluitvorming?
Niet beschreven in instructie/procedure risicomangement. Verslagen van vergaderingen (directie en commissariaat) of bv Q4 rapportage 2009, waarin besluitvorming zichtbaar zou kunnen zijn, niet beschikbaar gesteld.
3. Criteria afgesproken?
Alleen voor top risico's, bijv. met een financiële verwachtingswaarde groter dan x. (is iets anders dan top eisen)
4. Planning en afloopcontrole van maatregelen?
Slechts sporadisch in risicodossier te vinden.

D Risicomanagement leidend

1. Is de risicoanalyse gevoed met inzichten, gekende omstandigheden van stakeholders (opdrachtgever, elgen organisatie, omgevingspartijen, etc)?
Geen scope-informatie ontvangen, risicodossier vooral technisch georiënteerd. Risico's van projectmanagement (w.o. omgeving) zelf niet meegenomen.
2. Communicatie met omgeving over risico's vooraf en handlingsperspectief voor specifieke groepen?
Niet in risicodossier te traceren (preventief of opvangen gevolgen). In interviews worden diverse voorbeelden gegeven
3. Aantoonbaar aandacht besteed aan houding tav risicomangement en leidt dat ook tot ander gedrag?
Geen aanknopingspunten in huidige documenten. In interviews is aangegeven dat binnen de organisatie de managers veel nadrukkelijker elgenaar gemaakt worden van hun eigen risico's en prognoses.

Op het gebied van risicomangement de volgende documenten ontvangen:

Uitvoeringsplan PONZL dd 26 juni 2009

Bevindingen:

- Amsys rapporteert alleen over tijdigheid aan PDNZL, terwijl scope/eisen i.r.t. vervoerssysteem ook relevant zijn. Mogelijk risico's gemist.
- IVV is ontvanger van de NZL. Zijn eisen uit exploitatie opgenomen in de scope van NZL. Compleetheid risicodossier?
- Blz 5: Werkend vervoerssysteem valt niet volledig onder verantwoordelijkheid van PDNZL (bv AMSYS nog onder IVV). Wie stuurt op genoemde samenwerking en hoe? Besluitvorming over risico's en beheersmaatregelen daarin niet duidelijk.
- Par. 1.7: Het voorstel hierin genoemd zou helderheid moeten geven over vorige bevinding.

Risicodossier Q4 2008

Niet bekeken

Risicodossier Q4 2009

Bevindingen:

- veel lacunes in mogelijke beheersmaatregelen
- weinig verwijzingen naar besluiten (waar en door wie genomen)
- Relatie met scope alleen op basis van contracten, niet overkoepelend, niet terug te leiden tot projecteisen per onderdeel (tunnels stations, bovenbouw, vervoer, verkeersleiding, etc) en per aspect (te leveren beschikbaarheid, veiligheid, geluid, trillingen, etc). Dus lastig te bepalen wat nu het risico voor (de weg naar) het werkend vervoersysteem is.
- Samenhang tussen risico's lastig (vanwege ontbreken scope-info) te volgen

Instructie risicomangement concept v0.3 printdatum 01-03-2010

Bevindingen:

- Is nog in ontwikkeling en dus ook nog niet geïmplementeerd
- Rol Contractmanager i.r.t. omgevingscommunicatie?
- Relatie met AMSYS en Integratie van risico-informatie nog niet in opzet vormgegeven.

Procedure risicomangement v1.0 dd 16-10-2007

Bevindingen:

- Is wat gedateerd, blijkbaar geen verbetering noodzakelijk geacht
- Relatie met scopebeheer (o.l.d.) mist
- Hoeveel VTW's zijn er t.a.v. stap 11 in procedure. Die zouden terug moeten komen in verslagen van besluitvormende vergaderingen hierover.

Functioneel Programma van Eisen, concept 0.10, dd 01-03 2010

Bevindingen:

- Bestaande eisen in boom gezet, maar niet gekoppeld aan functies of processen, door ontbreken van "systeembeschrijving". Daardoor ontbreken ook interne interface-eisen en wellicht ook externe interface-eisen.
- Eisen zijn functioneel, maar niet SMART en dus ook niet verifieerbaar
- Validaties ontbreken. Begrijpelijk als PVE's en soms de eisen zelf parallel tot stand zijn gekomen, zoals in het rapport ook genoemd.
- De relatie met de (bestaande en nog te vormen) contracten/vraagspecificaties is onduidelijk.
- Relatie met risicomangement onduidelijk
- Relatie tussen H6 (brondocumenten) en H7 (wet- en regelgeving) enerzijds en H8 (topeisen) en H9 (overzicht eisen) anderzijds onduidelijk. Eis voor functie of proces niet traceerbaar naar bovenliggende documenten. Maakt wijzigingenbeheer zeer moeilijk.

Interview met voorzitter projectcommissariaat dd 23-03-2010

Bevindingen (met relatie naar risicomangement):

- Bevestiging van alleen civiele focus van de Cie
- Geldt ook voor financiële kant
- Aandacht vooral ook organisatorisch/sturingslijn (is inderdaad belangrijke randvoorwaarde) en openheid
- Ook de adviseurs in Projectcommissariaat vooral civiel
- Meer maatregelen bij optreden risico's werken ook, nu nog meer durven communiceren over opgetreden gebeurtenissen.

Interview met manager projectbeheersing en Risicomanager

Bevindingen:

- Oorspronkelijke Programma van Eisen (PvE) stamt uit 1996, vastgesteld door de Gemeenteraad en sindsdien niet echt bijgehouden. Scope bestond voornamelijk uit de rond 2000, op besteksniveau, afgesloten contracten.
- 2008 en 2009 stonden in het teken van alle hiaten detecteren. Cie Veerman heeft geholpen dit transparant te krijgen. Grote slag hierin gemaakt. Systematisch risicomangement is in opzet gereed. Werkt met name aan de civiele kant. NZ-lijn-breed nog implementeren.
- Nu zijn alle PvE's van de diverse scope-onderdelen (ruwbouw, afbouw, installaties, beveiliging, spoor, vervoer) onder één noemer gebracht. Echter nog niet top-down gevalideerd op compleetheid. Bovendien voor niet-civiel minder ver uitgewerkt. Top-down analyse wordt inmiddels voorbereid en zal in 2010 plaatsvinden.
- Belangrijke (exogene) scoperisico's die nu gezien worden: rafelranden met het integraal PvE van de de metro voor heel A'dam; exploitatiebehoeften (b.v. glaswasinstallaties); OVchip-installaties; station Zuid-as/WTC (upgrade bij Zuid-as).
- Planning is in de civiele kant op orde met risicomangement, maar relatie met Amsys (o.a. vervoer, proefrijden) is nog globaal ingestoken, ook qua scope.
- Organisatorische verbeteringen: Contractmanagers zijn eigenaar gemaakt van hun prognoses, challenge-gesprekken en kwartaalgesprekken over de deel-Q-rapportages zijn ingevoerd, Er zijn decentrale planners aangesteld. Bovendien controller per deelproject/contract die onder de centrale manager projectbeheersing vallen (toezicht).
- Organisatorisch is de regie over alle aspecten van het project onduidelijk (bv relatie met Amsys en de besluitvorming daarin). Daardoor nog verborgen ofwel niet belegd risico.
- De risico's van Cie. Veerman zijn overgenomen. Neemt niet weg dat voor de bijdrage in het risico van de kleine kansen grote gevolgen risico's nog geen financiële dekking is voorzien in de begroting van de gemeente (à 110 M€).
- Ramingsmethodiek gedegen en ramingen aangevuld (bureau PRC) voor wat betreft de niet civiele onderdelen.
- Weinig feitelijk (verifieerbaar) materiaal kunnen zien over de opbouw van de raming.

Beeld dat ontstaat over risicomangement:

- Tot 2008 heeft het hieraan ontbroken
- Sinds 2008 voortvarend opgepakt
- Veel repareerwerk uit het verleden, "men komt van ver"
- Civiel deel: aanbevelingen zijn opgevolgd
- Nog stap maken naar projectoverstijgend risicomangement
- Verbetering van de scopebeschrijving en raakvlakken tussen hoofdonderdelen daarvan is daarbij een aandachtspunt.
- Projectoverstijgend nog onzekerheid over compleetheid en uitwerking specifieke onderdelen. Enkele nu als exogene bestempelde risico's, zullen relevant worden voor een werkend vervoerssysteem.

Duidelijk dat het projectmanagement risicomangement voorop stelt, maar dat structurele implementatie komend jaar nog de nodige inspanning zal vergen.

